

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

ELABORACIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO EN LOS EJES 8 Y 10 TRAMO C-D, ASÍ COMO ELABORACIÓN DE TRABES EN LOS EJES B Y C TRAMO 1-12 Y COLOCACIÓN DE CIMBRA EN EL EJE A TRAMO 6-12 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 27/AGOSTO/2018.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

ELABORACIÓN DE TRABES EN EL EJE A TRAMOS 1-6 Y 7-12, TERMINACIÓN DE MUROS DE TABIQUE ROJO EN LOS EJES 8 Y 10 TRAMO C-D DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 28/AGOSTO/2018.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DECIMBRA PARA TRABES EN LOS EJES 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 TRAMOS A-B Y B-C, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE LAS TRABES EN LOS EJES 7, 8, 9, 10 Y 11 TRAMO A-B DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 29/AGOSTO/2018.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

ELABORACIÓN DE TRABES EN LOS EJES 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 TRAMO A-B, ASI COMO TERMINACIÓN DE LAS SECCIONES DECORATIVAS PERTENECIENTES A LAS COLUMNAS D2, D3, D4, D7, D8, D9, D10 Y D11 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 30/AGOSTO/2018

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA TRABES EN EJES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 TRAMO C-D, ASI COMO TERMINACIÓN DE SECCIONES DECORATIVAS D7, D8, D9, D10 Y D11 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 31/AGOSTO/2018.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA