

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

ARMADO DE MURO DE CONCRETO EN EJE 5 TRAMO C-D PLANTA ALTA,
PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN ÁREA
DEPARTAMENTAL PLANTA ALTA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL
TIPO II Y OBRA EXTERIOR 17/SEPTIEMBRE/2018.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

TERMINACIÓN DEL ARMADO DE PARRILLA PARA LOSA EN EJES 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y
12 TRAMO C-D PLANTA ALTA, PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE AIRE
ACONDICIONADO EN ÁREA DEPARTAMENTAL PLANTA ALTA DE LA UNIDAD
ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 18/SEPTIEMBRE/2018.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
 DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE PREPARACIONES PARA INSTALACIÓN HIDROSANITARIA EN EJES 6, 7 Y 8 TRAMO A-B PLANTA ALTA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DE ARMADO PARA MUROS DE CONCRETO EJE 12 TRAMOS A-BY C-D DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 19/SEPTIEMBRE/2018.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLADO DE LA LOSA DE ENTREPISO TRAMOS 1-12 Y A-D, ASÍ COMO TRABES Y SECCIONES DE COLUMNAS EJES 1-12 TRAMO A-D DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 20/SEPTIEMBRE/2018.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

RETIRO DE LATERALES DE CIMBRA PARA LOSA EN LOS TRAMOS 1-12 Y A-D DE LA
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
21/SEPTIEMBRE/2018.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

RETIRO DE LATERALES DE CIMBRA PARA LOSA EN LOS TRAMOS 1-12 Y A-D DE LA
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
21/SEPTIEMBRE/2018.