

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

		<p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA COLUMNAS UBICADAS EN LOS EJES A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 Y A10 PLANTA ALTA, ASI COMO COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA MURO DE CONCRETO EN EJE 1 TRAMO A-B PLANTA ALTA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 24/SEPTIEMBRE/2018.</p>
		<p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLADO DE COLUMNAS A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 Y A9 EN PLANTA ALTA, ASÍ COMO TERMINACIÓN DE CIMBRADO DE MURO DE CONCRETO UBICADO EN EJE 1 TRAMO A-B DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 25/SEPTIEMBRE/2018.</p>

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

DESCIMBRADO DELAS COLUMNAS A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 Y A10 PLANTA ALTA, ASI COMO CIMBRADO Y COLADO DE LAS COLUMNAS B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 Y A11 PLANTA ALTA, COLADO DE MURO DE CONCRETO UBICADO EN EJE 1 TRAMO A-B DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 26/SEPTIEMBRE/2018.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

DECIMBRADO DE LAS COLUMNAS B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 Y A11 PLANTA ALTA, CIMBRADO DE LAS COLUMNAS C2, C3, C4, C7, C8, C9, C10, B10 Y B11 PLANTA ALTA, ASI COMO DESCIMBRADO DE MURO DE CONCRETO UBICADO EN EJE 1 TRAMO A-B DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 27/SEPTIEMBRE/2018.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLADO DE LAS COLUMNAS C2, C3, C4, C7, C8, C9, C10, B10 Y B11 PLANTA ALTA,
ASI COMO COLADO DE MURO DE CONCRETO UBICADO EN EJE 1 TRAMO C-D DE
LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
28/SEPTIEMBRE/2018.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA