

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE MORTERO POBRE PARA LA COLOCACIÓN DE LA MURO DIVISORIO EN ZONA DE BAÑOS, EN EJES 6-8, TRAMO A-B, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO EN LOS EJES A, TRAMO 2-3 Y EN EL EJE D TRAMO 6-12 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 22/OCTUBRE/2018.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE DUELA PARA CIMBRA DE LOSA EN EJES 1-5, TRAMO A-C, COLOCACIÓN DE MADRINAS EN CIMBRA PARA LOSA EN EJES 6-12, TRAMO A-C, ASI COMO CONSTRUCCIÓN DE MURO DIVISORIO EN EJE B TRAMO 4-5 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 22/OCTUBRE/2018.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DUELA PARA CIMBRADE LOSA EN LOS EJES 1-5, TRAMO C-D Y EN LOS EJES 5-12, TRAMO A-C, COLOCACIÓN DE MADRINAS PARA CIMBRA DE LOSA EN EJES 6-12 TRAMO C-D, ASI COMO CONSTRUCCIÓN DE MURO DIVISORIO EN EJES B TRAMO 1-3, Y EN EJE C TRAMO 8-12 Y CONSTRUCCIÓN DE CADENAS DE DESPLANTE EN EJE B TRAMO 3-5 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 23/OCTUBRE/2018.



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE MADRINAS EN CIMBRA PARA LOSA EN LOS EJES B-C TRAMO 5, 6, 7, 8 Y 9; COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE MORTERO POBRE Y COLOCACIÓN DE ARMADO DE CADENA DE DESPLANTE EN ZONA DEBAÑOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 24/OCTUBRE/2018.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE LATERALES EN CIMBRA DE VIGAS EN EJES 9, 10, 11 Y 12,  
COLOCACIÓN DEL ARMADO DE LOSA EN EJES A-C TRAMO 1-6 Y EJES A-B TRAMO 6-  
12 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR  
25/OCTUBRE/2018.



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

ARMADO DE SECCIÓN DECORATIVA UBICADA EN EJE 1 TRAMO B-C, COLOCACIÓN  
DE LATERALES PARA MURO DE CONTENCIÓN EN AZOTEA, ARMADO DE CADENA  
DE DESPLANTE EN ZONA DE BAÑOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL  
TIPO II Y OBRA EXTERIOR 26/OCTUBRE/2018.