

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

APLANADO DE MUROS DIVISORIOS EN EJE B TRAMO 3-5 TAMBIEN EN EJE C TRAMO 6-8, COLOCACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA E HIDRAULICA EN AULAS DEL TRAMO 6-12 EJES A-B Y C-D DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 05/NOVIEMBRE/2018.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

APLANADO DE MUROS DIVISORIOS EN EJE C TRAMO 1-5 CARA EXTERIOR, APLANADO EN EJE B TRAMO 8-10 CARA EXTERIOR EN EL EJE C TRAMO 10-12 APLANADO EN CARAITERIO, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE TUBERIA PARA INSTALACIÓN HIDRAULICA EN LOSA DE AZOTEA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 06/NOVIEMBRE/2018.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
 DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE MATERIAL MEJORADO PARA ALCANZAR EL NIVEL DE PISO EN LOS EJES A-B TRAMO 1-5, ASÍ COMO APLANADO DE UNA CARA EN MURO DIVISORIO UBICADO EN EJE 10 TRAMO A-B DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 07/NOVIEMBRE/2018.</p>
		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLADO DE LOSA DE AZOTEA EJES A-D TRAMO 1-12 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 08/NOVIEMBRE/2018.</p>

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

DESCIMBRADO DE LATERALES EN CIMBRA PARA LOSA DE AZOTEA , ASÍ COMO APLANADO DE MUROS DIVISORIOS EN EJE A TRAMO B-C Y APLANADO DE MUROS DIVISORIOS EN EJES 2, 3, 4 Y 5 TRAMO A-B DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 09/NOVIEMBRE/2018.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE EN LOSA DE AZOTEA UBICADO EN LOS EJES A-C TRAMO 8-12, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE TUBERIA PARA EL DESAGUE DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL EJE 1B, COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN AULA 3 Y 4 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 10/NOVIEMBRE/2018.