

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE EN LOSA DE AZOTEA UBICADO EN EJES A-C TRAMO 3-8, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA PRETIL DE CONCRETO UBICADO EN EJE D TRAMO 6-12 Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PARA LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LOS SALONES 1,2,8 Y 9 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 12/NOVIEMBRE/2018.</p>
		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE EN LOSA DE AZOTEA UBICADO EN EJES 1'-3, ASÍ COMO COLADO DE PRETIL DE CONCRETO UBICADO EN EJE D TRAMO 6-12 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 13/NOVIEMBRE/2018.</p>

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

		<p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>DESCIMBRADO DE PRETEL DE CONCRETO EN LOSA DE AZOTEA UBICADA EN EJE D TRAMO 6-12, ASI COMO COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA PRETEL DE CONCRETO UBICADO EN EJE D TRAMO 1-6, TAMBIEN RELLENO Y COMPACTACIÓN A NIVEL DE PISO EN EJES 3, 4 Y 5 TRAMO C-D Y EN AULA 2 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 14/NOVIEMBRE/2018.</p>
		<p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE ENTRE EJES C-D TRAMO 9-12 EN PLANTA DE AZOTEA, ASÍ COMO COLADO DE PRETEL DE CONCRETO EN EJE D TRAMO 1-6 Y EN EJE 1 TRAMO D-D' EN PLANTA DE AZOTEA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 15/NOVIEMBRE/2018.</p>

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
 DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE ENTRE EJES C-D TRAMO DEL 6-9 EN PLANTA DE AZOTEA, RELLENO Y COMPACTACIÓN A NIVEL DE PISO EN LAS AULAS 1, 2 Y 6 EN PLANTA BAJA, ASÍ COMO CIMBRADO DE PRETEL DE CONCRETO EN EJE A TRAMO 6-12 EN PLANTA DE AZOTEA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 16/NOVIEMBRE/2018.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	<p>COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE ENTRE EJES C-D TRAMO DEL 6-9 EN PLANTA DE AZOTEA, RELLENO Y COMPACTACIÓN A NIVEL DE PISO EN LAS AULAS 1, 2 Y 6 EN PLANTA BAJA, ASÍ COMO CIMBRADO DE PRETEL DE CONCRETO EN EJE A TRAMO 6-12 EN PLANTA DE AZOTEA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 16/NOVIEMBRE/2018.</p>
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA				
<p>COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE ENTRE EJES C-D TRAMO DEL 6-9 EN PLANTA DE AZOTEA, RELLENO Y COMPACTACIÓN A NIVEL DE PISO EN LAS AULAS 1, 2 Y 6 EN PLANTA BAJA, ASÍ COMO CIMBRADO DE PRETEL DE CONCRETO EN EJE A TRAMO 6-12 EN PLANTA DE AZOTEA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 16/NOVIEMBRE/2018.</p>				
		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>COLADO DE PRETEL DE CONCRETO UBICADO EN EJE A TRAMO 6-12 EN PLANTA DE AZOTEA, COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE ENTRA EJES C-D TRAMO 4-6 EN PLANTA DE AZOTEA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO PARA LA UBICACIÓN DE LOS TINACOS EN PLANTA DE AZOTEA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 17/NOVIEMBRE/2018.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	<p>COLADO DE PRETEL DE CONCRETO UBICADO EN EJE A TRAMO 6-12 EN PLANTA DE AZOTEA, COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE ENTRA EJES C-D TRAMO 4-6 EN PLANTA DE AZOTEA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO PARA LA UBICACIÓN DE LOS TINACOS EN PLANTA DE AZOTEA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 17/NOVIEMBRE/2018.</p>
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA				
<p>COLADO DE PRETEL DE CONCRETO UBICADO EN EJE A TRAMO 6-12 EN PLANTA DE AZOTEA, COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE ENTRA EJES C-D TRAMO 4-6 EN PLANTA DE AZOTEA, ASÍ COMO ELABORACIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO PARA LA UBICACIÓN DE LOS TINACOS EN PLANTA DE AZOTEA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 17/NOVIEMBRE/2018.</p>				