

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
 DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

	<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p>COLOCACIÓN DE MARCOS PARA TAPAS DE REGISTROS UBICADOS EN LA PLANTA BAJA, COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE EN PLANTA ALTA UBICADO EN EJES 3-5 TRAMO C-D, ASI COMO COLOCACIÓN E CANALETAS PARA UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA EN PLANTA BAJA UBICADAS EN EJES B-C TRAMO 1-6 Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PLANTA BAJA EN AULAS 2 Y 6 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 14/ENERO/2019.</p>
	<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p>COLADO DE LAS SEPARACIONES EN SANITARIO PARA HOMBRES PLANTA ALTA UBICADOS EN EJES 7-8 TRAMO A-B, ASI COMO COLOCACIÓN DE COLOCACIÓN DE PRIMARIO ASFÁLTICO PARA IMPERMEABILIZANTE EN PLANTA DE AZOTEA EN EJES 1-12 TRAMO C-D DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 15/ENERO/2019.</p>

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE EN PLANTA ALTA EN EJES A-B TRAMO 1-3, ASI COMO COLOCACIÓN DE AZULEJO EN BAÑO PARA MUJERES UBICADOS EN EJES 6-7 TRAMO A-B PLANTA ALTA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 15/ENERO/2019.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	<p>COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE EN PLANTA ALTA EN EJES A-B TRAMO 1-3, ASI COMO COLOCACIÓN DE AZULEJO EN BAÑO PARA MUJERES UBICADOS EN EJES 6-7 TRAMO A-B PLANTA ALTA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 15/ENERO/2019.</p>
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA				
<p>COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE EN PLANTA ALTA EN EJES A-B TRAMO 1-3, ASI COMO COLOCACIÓN DE AZULEJO EN BAÑO PARA MUJERES UBICADOS EN EJES 6-7 TRAMO A-B PLANTA ALTA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 15/ENERO/2019.</p>				
		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>COLOCACIÓN DE TUBERIA PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN AULAS 3 Y 4, COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE EN PLANTA ALTA UBICADO EN EJES 2-5 TRAMO A-B DE, COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN ROLLO UBICADO EN EJES 1-12 TRAMO C-D PLANTA DE AZOTEA, COLOCACIÓN DE PRIMARIO ASFÁLTICO EN PLANTA DE AZOTEA UBICADO EN EJES 1-12 TRAMO A-B EN PLANTA DE AZOTEA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 16/ENERO/2019.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	<p>COLOCACIÓN DE TUBERIA PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN AULAS 3 Y 4, COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE EN PLANTA ALTA UBICADO EN EJES 2-5 TRAMO A-B DE, COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN ROLLO UBICADO EN EJES 1-12 TRAMO C-D PLANTA DE AZOTEA, COLOCACIÓN DE PRIMARIO ASFÁLTICO EN PLANTA DE AZOTEA UBICADO EN EJES 1-12 TRAMO A-B EN PLANTA DE AZOTEA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 16/ENERO/2019.</p>
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA				
<p>COLOCACIÓN DE TUBERIA PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN AULAS 3 Y 4, COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE EN PLANTA ALTA UBICADO EN EJES 2-5 TRAMO A-B DE, COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN ROLLO UBICADO EN EJES 1-12 TRAMO C-D PLANTA DE AZOTEA, COLOCACIÓN DE PRIMARIO ASFÁLTICO EN PLANTA DE AZOTEA UBICADO EN EJES 1-12 TRAMO A-B EN PLANTA DE AZOTEA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 16/ENERO/2019.</p>				

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE BASTIDORES METÁLICOS PARA LA COLOCACIÓN DE PLAFÓN EN EJES B-C TRAMO 1-5 Y EJES A-D TRAMO 5-6, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN PLANTA DE AZOTEA UBICADO EN EJES 1-12 TRAMO A-B, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE PRIMARIO ASFÁLTICO EN EJES 1-12 TRAMO B-C EN PLANTA DE AZOTEA Y COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE EN PLANTA ALTA UBICADO EN EJES 1-5 TRAMO B-C DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 17/ENERO/2019.



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE EN PLANTA ALTA UBICADO EN EJES B-C TRAMO 5-6, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN EJES 1-2 TRAMO A-D EN PLANTA BAJA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 18/ENERO/2019.