



SECCIÓN: Dirección General.
NÚMERO: IGIFE-DG/2507/2018
ASUNTO: El que se indica.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 12 de Mayo de 2018.

M. A. MARÍA EUGENIA REYNOSO DUEÑAS.
DIRECTORA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE CHILPANCINGO, GUERRERO.
PRESENTE.

En atención a su oficio Número 12DIT0002E/D/SPV/100/2018, de fecha dos de Mayo del año Dos Mil Dieciocho, y recibido en este Organismo en la referida fecha, signado por Usted, en el que solicita se le proporcione información **del estatus que presenta el proceso de construcción de la Unidad Académica Departamental tipo II, y obra exterior, a través del Programa Presupuesto de Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2016 (PROEXOESS 2016).** En cumplimiento irrestricto al ejercicio del derecho de petición previsto en el Artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y atendiendo a su solicitud, remito a Usted, en una foja el Reporte Auxiliar del Ejercicio del Recurso de la Obra Contratada, el cual contiene los siguientes datos: El avance financiero de la obra, monto asignado, monto ejercido, monto por ejercer, el estatus del total de los recursos asignados. Asimismo, adjunto copias del contrato de obra número PROEXO-2016/033/2018/L.P; y oficio de autorización de recurso.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUERRERO

INSTITUTO GUERRERENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCION GENERAL
IGIFE

C.c.p. M. A. José Antonio Castillo Díaz.- Director Administrativo del I.G.I.F.E.- Para su conocimiento.- Presente.
Ing. Oscar Quiroz González.- Director Técnico del I.G.I.F.E.- Para su conocimiento.- Presente.
Archivo.



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO

24 MAY 2018

12:59 pm

RECIBIDO
DIRECCIÓN



Av. Lázaro Cárdenas, Esq. con
Av. de la Juventud, s/n
Col. Burócratas, C.P 39090,
Chilpancingo, Guerrero, México.





01 (747) 472 45 15,
472 45 14,
472 45 43



igife@prodigy.net.mx



CONTRATO No. PROEXO-2016/033/2018/L.P.

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA LUCASA, S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. RICARDO NAVA MORALES.		
DOMICILIO:	CALLE MORELOS MZ. 41 LT. 3 LOCAL B, COL. LA POZA, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, C.P. 39370		
REGISTRO / GOBIERNO DEL ESTADO	SDUOP-PCOP-1166/2009	IGIFE-DG-C-0352/2011	RFC. CLU060223P13
ESCUELA O INSTITUCIÓN:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO; C.C.T. 12DIT0002E		
UBICACIÓN Y LOCALIDAD:	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.		
FUENTE DE LA INVERSIÓN:	PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016 (PROEXO).		
NÚMERO DE P.E.O DE OBRA:	PROEXO-201601		
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-912040999-N1-2018		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS O METAS:	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "P" UNIDAD DEPARTAMENTAL TIPO II EN EST. ESPECIAL DE 11EE P.B.: 9 AULAS DIDÁCTICAS DE 2EE C/U + SERV. SANIT. 2EE C/U + CUBO PARA ESCALERAS DE 1EE + VESTÍBULO P.A.: 5 AULAS DIDÁCTICAS DE 2EE C/U + SERVICIOS SANITARIOS H Y M + CIRCULACIÓN + ÁREAS SECRETARIALES + JEFATURAS DE DEPARTAMENTOS + EDIFICIO "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA + RED HIDRÁULICA + RED SANITARIA + CISTERNA + BARDA DE COLINDANCIA + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA).		
MONTO DEL CONTRATO:	\$28,907,896.12	SUBTOTAL	\$28,907,896.12
		16 % I.V.A.	\$4,625,263.38
IMPORTE CON LETRA:	(VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.) MÁS I.V.A	TOTAL	\$33,533,159.50
MONTO DEL ANTICIPO 30% 10%= MAS I.V.A. (PARA INICIO DE LOS TRABAJOS)			
20%= MAS I.V.A. (PARA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL)			
PROGRAMA DE OBRA:	FECHA DE INICIO:	18 DE ABRIL DEL 2018	
	FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE ENERO DEL 2019	
FORMA DE PAGO: CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS			
FIRMA DEL CONTRATO:		FECHA: 16 DE ABRIL DEL 2018	
POR "LA CONTRATANTE" DIRECTOR GENERAL 		POR "LA CONTRATISTA" 	
ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE.		ING. RICARDO NAVA MORALES.	




ESTADO DE GUERRERO
GUERRERO
 2017 - 2021



Infraestructura
 Física Educativa

CONTRATO No. PROEXO-2016/033/2018/L.P.

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA LUCASA, S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. RICARDO NAVA MORALES.		
DOMICILIO:	CALLE MORELOS MZ. 41 LT. 3 LOCAL B, COL. LA POZA, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, C.P. 39370		
REGISTRO / GOBIERNO DEL ESTADO	SDUOP-PCOP-1166/2009	IGIFE-DG-C-0352/2011	RFC. CLU060223P13
ESCUELA O INSTITUCIÓN:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO; C.C.T. 12DIT0002E		
UBICACIÓN Y LOCALIDAD:	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.		
FUENTE DE LA INVERSIÓN:	PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016 (PROEXO).		
NÚMERO DE P.E.O DE OBRA:	PROEXO-201601		
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-912040999-N1-2018		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS O METAS:	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "P" UNIDAD DEPARTAMENTAL TIPO II EN EST. ESPECIAL DE 11EE P.B.: 9 AULAS DIDÁCTICAS DE 2EE C/U + SERV. SANIT. 2EE C/U + CUBO PARA ESCALERAS DE 1EE + VESTÍBULO P.A.: 5 AULAS DIDÁCTICAS DE 2EE C/U + SERVICIOS SANITARIOS H Y M + CIRCULACIÓN + ÁREAS SECRETARIALES + JEFATURAS DE DEPARTAMENTOS + EDIFICIO "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA + RED HIDRÁULICA + RED SANITARIA + CISTERNA + BARDA DE COLINDANCIA + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA).		
MONTO DEL CONTRATO:	\$28,907,896.12	SUBTOTAL	\$28,907,896.12
		16 % I.V.A.	\$4,625,263.38
IMPORTE CON LETRA:	(VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.) MÁS I.V.A	TOTAL	\$33,533,159.50
MONTO DEL ANTICIPO 30%	10%= MAS I.V.A. (PARA INICIO DE LOS TRABAJOS)		
	20%= MAS I.V.A. (PARA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL)		
PROGRAMA DE OBRA:	FECHA DE INICIO:	18 DE ABRIL DEL 2018	
	FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE ENERO DEL 2019	
FORMA DE PAGO: CONTRA LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS			
FIRMA DEL CONTRATO:		FECHA: 16 DE ABRIL DEL 2018	
POR "LA CONTRATANTE" DIRECTOR GENERAL 		POR "LA CONTRATISTA" 	
ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE.		ING. RICARDO NAVA MORALES.	